Fase 5-2
Week 35
t/m 44

Fase 5-1
Week 33
t/m 40

Fase 2-2
Week
18 t/m 34

Fase 11
Week
45 t/m 47

Fase 4-2
Week 23
t/m 38

Fase 2-1
Week
10 t/m 28

Fase 3
Week
14 t/m 26

Fase 10
Week 39
t/m 45

Fase 9
Week 39
t/m 45

Fase 8
Week 37
t/m 44

Fase 4-1
Week 39
t/m 44

Fase 6
Week 35
t/m 43

Fase 7
Week
23 t/m 43

Fase 1-1
Week 1 t/m
47

Fase 1-2
Week 33
t/m 42

Faseringsperiode

Opslag
bouwmaterialen

RENVOOI

werkgrens
bestaande situatie
kadastrale grens
opbreken trottoirband 130x150x250mm
opbreken opsluitband 100x200mm
opbreken kantplank 60x200mm
materiaalscheiding
opbreken betonstraatstenen, keiformaat
kleur: paars
opbreken betonstraatstenen, keiformaat
kleur: zwart
opbreken betonstraatstenen, keiformaat
kleur: grijs
opbreken asfaltverharding, zwart
opbreken asfaltverharding, rood
opbreken parkpad asfalt met kleischelpen
opbreken betonstraatstenen, waalformaat
kleur: rood
opbreken tegels 300x300mm
kleur: grijs - halfsteensverband
opbreken tegels 300x150mm
kleur: grijs
opbreken rubbertegels 500x500mm
beplantingsvakken
gras- gazonvakken
struiken
opbreken (minder-valide) oprit
opbreken inritbanden 450x1000 mm
opbreken inritbanden 450x500mm
opbreken inritbanden 750x500mm
te verwijderen trottoir- straatkolk
opnemen betonnen paal
opnemen kunststof paal
opnemen neerklapbare paal
opnemen vuilnisbak
handhaven hondenpoepbak
opnemen hondenpoepbak
handhaven brievenbus
opnemen (lijsdelijk) fietsenstalls
opnemen rijwielstandaard
opnemen houten zitbank
te verwijderen peilbuis incl. nummer
bestaande lichtmasten
bestaande brandkraan
bestaande ondergronde afvalcontainer
te verwijderen stobben, boom door derden gekapt
C01 C04 te verwijderen verkeersbord incl type met/ zonder paal

Overzicht tekeningen:

WEWA-R182 - Bestaande situatie
WEWA-R183 - Opbreektekening
WEWA-R184 - Herinrichtingstekeningen wegen
WEWA-R185 - Rioolrijnstekeningen
WEWA-R186 - Bebordinge- markeringstekening
WEWA-R187 - Tekening openbare verlichting

REV.	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-	-	-
-	-	-	-

PROJECT
Herinrichting en riolerioering Kleurenbuurt-Zuid
(Tussen Twiskeweg en Vermiljoenweg) te Zaandam

ONDERWERP
Opbreektekening

TEKENAAR
J. Weerkoor

PROJECTNUMMER
111246

STATUS
Bestek

BESTEK
2e-2e

TEKENINGNUMMER
WEWA-R183

REVISIE
-

BLAD
1

SCHAAL
1:500

FORMAAT
A0

DATUM
[illegible]

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
1500 EA Zaandam

ZNSTD
gemeente Zaanstad
ZAANSTAD WONEN
Stadhuisplein 100
1500EA Zaandam
www.zaanstad.nl