

Bijlage 2: Faseringsperiode

- [Ds. Martin Luther Kingweg. Fase 1-1](#)
Na de saneringswerkzaamheden en het aanbrengen van het laatste riool. Zijn we druk bezig met het aanbrengen van de klinkerbestrating in de rijbaan en gaat deze voor de Kerstvakantie open.
- [Ds. Martin Luther Kingweg Fase 1-2](#)
Aansluitende op fase 1-1 trekken we de klinkerbestrating in de rijbaan tot de Indigostraat door en gaat deze voor de Kerstvakantie open. De klinkerbestrating vanaf de Indigostraat tot de Vermiljoenweg brengen we in januari 2022 aan.
- [Twiskeweg Fase 4-1](#)
Na de saneringswerkzaamheden en aanbrengen van het laatste riool op de Twiskeweg, brengen we de klinkerbestrating aan. Deze werkzaamheden duren tot en met week 6. Tevens worden in de hofjes de stoepen voor de Kerstvakantie aangebracht.
- [Twiskeweg Fase 4-2](#)
In 2^e deel van de Twiskeweg zijn de westelijk stoepen aangebracht en gaan we na de kerstvakantie in week 2- 2022, de oostelijk stoepen en de klinkerbestrating in de rijbaan richting rotonde De Weer aanbrengen. Deze werkzaamheden duren tot en met week 8. Het definitieve asfalt bij de Rotonde wordt pas aangebracht als de straatwerkzaamheden in de Twiskeweg gereed zijn.
- [De Weer Fase 5-1](#)
Zowel fase 5-1 en fase 5-2 zijn voor de kerstvakantie gereed en opengesteld.
- [Vermiljoenweg Fase 6](#)
Tot de Kerstvakantie zijn we druk bezig met het aanbrengen van de stoepen, klinker bestratingen in de parkeervakken en rijbaan tot het kruispunt Koningsgeelstraat . Deze zijn voor de kerstvakantie gereed en bereikbaar.
- [Inrichting binnenterrein Indigo Fase 7](#)
In de binnentuin van de Indigostraat moet het asfalt in de schuine looper worden gebracht. Dit zal als de weersomstandigheden het toelaten maart 2022 worden uitgevoerd. De parkeerplaatsen rondom de binnentuin zijn inmiddels gereed en bereikbaar. Als laatste worden de parkeerplaatsen en de rijweg voor de bestaande garages vanaf week 13-2022 aangepakt en duren deze werkzaamheden tot week 15-2022.
- [Indigostraat Fase 8](#)
Na de Kerstvakantie week 2-2022 breken we de aanwezige bestratingen in de Indigostraat op en brengen we nieuwe rioleringen aan. Als deze klaar zijn, worden de stoepen en nieuwe klinkerbestratingen in de parkeervakken en rijbaan aangebracht. Deze werkzaamheden zijn week 9 klaar.
- [Koningsgeelstraat Fase 9](#)
Deze werkzaamheden, het vervangen van de rioleringen en aanbrengen nieuwe bestratingen, sluiten aan op fase 8 (Indigostraat). Deze werkzaamheden worden in week 4 t/m week 12) uitgevoerd.
- [Aanpassingen kruising Vermiljoenweg Fase 10](#)
Als de werkzaamheden van fase 8 en 9 klaar zijn, worden aansluitend de werkzaamheden van het kruispunt uitgevoerd. (betreft opbreken oude bestrating en aanbrengen nieuwe klinkerbestratingen). Deze werkzaamheden worden tussen week 11 en week 15 uitgevoerd. Zodra het laatste deel van fase 9 wordt uitgevoerd en de aanpassing aan de kruising Vermiljoenweg plaatsvinden zal het verkeer via de Walraven van hallbrug de wijk kunnen bereiken.